

Tidsplan Renovering (omtrentlig).

Nedenfor er angivet en omtrentlig tidsplan for renovering. Uforudsete ting kan forrykke planen.

Aarsleff har i princippet adgang fra kl. 7-18, men vil almindeligvis kun være der i tidsrummet kl. 8-16.

- Uge 8 Seneste aflevering af nøgler til alle lejligheder, kælderrum og garager. Skal ske til formanden Kirsten Gandløse i 71 3.th. ellers i Ejerforeningens postkasse.
VVS starter forberedende arbejde i kælder til midlertidig vandforsyning i blok 73
- Uge 9 Opstilling af toilet, bade og køkkenvogne på P-plads mellem blokkene. Der må ikke parkeres her denne uge (fra mandag morgen) førend vogne er på plads, og så vil der kun være rådighed over de yderste pladser. I stedet må der parkeres mod græsplænen til venstre og evt. højre efter blok 73, men uden at blokere for garageporte.
Aarsleff spuler faldstammer i opgang 73 B, 73 A og 73
VVS fortsætter forberedende arbejde i kælder.
- Uge 10 Aarsleff strømpefører faldstammer i opgang 73 B og evt. 73 A. Toiletter vil blive afmonteret 1-2 dage. Starter inspektion og spuling af opgang 71 a og 71.
VVS fortsætter forberedende arbejde i kælder.
Tømrer laver evt. hul til skakterne 73 B. Der skal være ryddet foran skakten i lejligheden.
- Uge 11 Aarsleff fortsætter spuling af i blok 71. Strømpefører i opgang 73 A og 73
VVS etablerer ny stigestrange (rør) i opgang 73 B
Tømrer åbner til skakten i opgang 73 A
- Uge 12 Aarsleff afslutter strømpeføring opgang 73, strømpefører opgang 71 A og påbegynder opgang 71.
VVS laver nye stigestrange i opgang 73 A
Tømrer åbner til skakten i opgang 73
- Uge 13 Aarsleff afslutter strømpeføring i opgang 71
VVS laver nye stigestrange i opgang 73.
- Uge 14 Aarsleff laver strømpeføring i jord (fra faldstammer til afløbsbrønde)

VVS laver forberedende arbejde med midlertidig vandforsyning i blok 71

Tømrer åbner op til skakten i opgang 71 A

Uge 15 Aarsleff færdiggør.

VVS laver stigestrengene i opgang 71 A

Tømrer åbner til skakten i opgang 71

Uge 16 VVS laver stigestrengene i opgang 71

Techem aflæser varme, sætter nye varmemålere på og kodning og registrering af vandmålerne tirsdag og onsdag 8-16, torsdag 8-12. Starter i 73 B

Uge 17 VVS færdiggør

Techem tager opgang 71 onsdag kl. 8-12

Endnu ikke helt fastlagt:

Tømrer laver nye lemme til etableret hul i skakten. Malerarbejde.

Rør i garager laves, når det passer ind, men formentlig først efter opgangene.

P.B.v.

Jørgen Nielsen, Kasserer