

E/F Engdalsvej 71-73, 8220 Brabrand

Referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 02.10.2025

Til stede: Boye, Henrik, Jørgen, Anders, Maja

1: Status på byggeprojektet

- Økonomi: Overskridelsen i budgettet ser lige nu ud til ca. at svare til prisen på garagetagene. Det var nødvendigt at få lavet tagene nu.
- Delaflevering blok 73: Tømrer har afleveret, maler afleverer på mandag, murer afleverer i uge 42. Der mangler desuden stadig nogle få bløde fuger i blok 71.
- Garager: Nedbrydningen er afsluttet, tømrer starter på mandag og arbejdet forventes afsluttet i uge 42.
- Tidsplan: Sidste arbejder blok 73 i uge 41. Stilladset pilles ned i uge 42-43

2: Farligt affald og storskrald

- Etableres når byggeriet er færdigt

3: Vaskeriet

- Vandmålere blev monteret medio september

4: Vandskade i 71A st.tv. + kælderrum

- Sagen er afsluttet

5: Arbejdsdag d. 26.10. 25.

Vi mødes kl. 10 i festsalen

Opgaver: Bl.a. oprydning i hobbyværkstedet i nr. 73, klipning af diverse buske, oprydning i redskabsrummet i nr. 73, samt udendørs opgaver i det omfang stilladset er fjernet og vi kan komme til.

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 4.12 kl.19.30 hos Henrik 71, 3.tv.